



# DIASPORA ACTION SENEGAL

Ecole du futur : Réhabilitation de l'école élémentaire de Khoulé

## BILAN INTERMEDIAIRE DU PROJET



L'association DIASPORA ACTION SENEGAL a entamé depuis janvier 2022 son premier grand projet d'envergure. Il s'agit de la réhabilitation de l'école élémentaire de Khoulé située dans la commune de Ndoulo au Sénégal.

Ce projet se réalise actuellement grâce au partenariat d'organismes de droit français qui ont participé financièrement pour sa réalisation.

Les travaux ont démarré depuis le 25 décembre 2022 nécessitant ainsi de faire un bilan intermédiaire pour rendre compte à nos partenaires financiers.

La réalisation de ce projet a nécessité plusieurs démarches allant de son élaboration, la mobilisation des ressources à l'exécution des travaux. Ces différentes phases seront décrites dans ce rapport intermédiaire avec l'appui d'annexes, contrats, de photos de réalisation et de factures (décharges de paiement).

## **I- Description du projet**

L'école du futur est un projet lancé par l'Association DIAPOSRA ACTION SENEGAL qui consiste à faire de cet établissement un lieu d'éducation épanouie, qui forme les Ingénieurs, les Médecins, les Chercheurs... de demain. Pour réaliser ce projet, plusieurs phases sont nécessaires. La première consiste à la réhabilitation de l'école élémentaire de Khoulé.

Ce projet comprend différents travaux à savoir:

- La rénovation de 5 salles de classe (carrelage sol, peinture des murs, ceinture de sécurité, réparation des portes et des fenêtres)
- La construction de latrines pour les élèves et le corps professoral (des toilettes séparées dont une pour les filles, une pour les garçons et une pour les enseignants)
- La construction du mur de clôture de l'école (mur de 400 mètres linéaires)
- L'électrification de l'école (salles de classes, bureaux et toilettes et cours...)

Les objectifs spécifiques du projet sont :

- Créer de bonnes conditions d'étude des élèves et de travail du personnel d'encadrement ;
- Sécuriser l'école et éviter les accidents qui peuvent intervenir avec la fréquentation des animaux ;
- Sensibiliser sur les maladies liées à la défécation à l'air libre ;

- Réduire les inégalités et permettre d’offrir des cours de renforcement aux élèves en difficultés ;
- Assurer un environnement sûr et confortable ;
- Augmenter les inscriptions en l’occurrence des filles.

## II- La mobilisation des fonds

La réalisation de ce projet a nécessité de mobiliser des financements à travers des appels à projets ou de demande d’appuis financiers.

Un travail très conséquent a été effectué pour trouver des financeurs. Une dizaine de dossiers de financement à travers d’appels à projets, de demande directe de subvention ont été effectués.

Ainsi des organismes publics ou privées ont décidé de nous faire confiance et de nous accompagner dans la réalisation de ce projet comme vous pouvez le constater dans ce tableau récapitulatif des partenaires financiers.

Organismes	Dipositifs	Montants accordés	Date de notification
Yvelines Coopération internationale & développement	Fonds de soutien aux initiatives yvelinoises, FS	15 500 €	07-juin-22
La Guilde - Agence des Micro Projets	Agence Micro Projets - Printemps 2022	10 000 €	24-juin-22
Talents & Partage	Demande de subvention 2022	6 000 €	13-sept-22
Fondation Coallia Stéphane Hessel – Institut de France	SOLIDARITE INTERNATIONALE - APPEL À PROJETS 2022	8 000 €	06-févr-23
Fondation Wavestone	Appel à projets 2022	10 000 €	30-mars-23
Association des parents d’élèves (APE)	Cotisations	2 000 €	-

L’association des parents d’élèves a apporté une contribution financière de 2 000 euros.

## III- La réalisation des travaux

### 1. Le démarrage

Les travaux de la réhabilitation ont démarré le 25 décembre 2022. Ils ont nécessité le déplacement du Président de l’association pour négocier et signer les premiers contrats avec les entreprises choisies. Il s’agit de l’entreprise ECBS pour la construction et l’équipement des toilettes. Le marché s’élève à 9 534 euros TTC et comprend deux toilettes filles, deux toilettes garçons et une toilette complète pour les enseignants.



Les travaux d'électrification de l'école ont été confiés à l'entreprise SAM pour un montant de 3 238 euros TTC. Il comprend les installations électriques des 5 salles de classes, les lumières et l'achat de ventilateurs à installer dans chaque salle.

La construction du mur de clôture est engagée avec l'entreprise ZA KHIDMATIL LILE MOUSTAPHA ABDOU CHAKOR pour un montant TTC de 24 377 euros.

La réfection des salles est confiée à l'entreprise ECBS 15 230 euros. Ce lot comprend un contrat initial de base pour la réfection des salles de classes pour un montant de 9 358 euros et un avenant de 5 872 euros correspondant à la construction d'une nouvelle salle de classe en remplacement de la plus ancienne salle qui sera démolie sur instruction de l'inspection de l'éducation et de la formation pour motif de vétusté et de couts de réfection beaucoup trop élevés.

## 2. Le suivi des travaux

Les travaux se déroulent actuellement comme prévu et les premières livraisons de chantier ont été réalisées pendant le mois de mars 2023.

**La construction des toilettes** a démarré le 9 janvier 2023 à la suite de la signature avec l'entreprise ECBS. Les travaux ont terminé et le chantier délivré le 22 mars 2023 (*voir PV de réception provisoire en annexe*). Les paiements ont été acquittés dans la totalité et conformément aux termes du contrat.





**Le lot d'électrification** a démarré le 13 janvier 2023. Les travaux sont réalisés dans son intégralité et la réception du chantier a été effectuée le 22 mars 2023 (*voir PV de réception provisoire en annexe*).







**La construction du mur de clôture a démarré le 23 février 2023. Le chantier est actuellement en cours et la livraison devrait se faire à la fin du mois de mai. Le niveau d'exécution du chantier est à 80% (voir PV de chantier N°6 en annexe).**





**La réfection des salles de classes** était prévue au départ sur la base des 5 salles qui existent au niveau de l'école. 4 salles sont entièrement réfectionnées ***(voir PV de visite de chantier N°5 en annexe)***.

La cinquième salle qui devait aussi être réfectionnée va être démolie sur la demande de l'inspection de l'éducation et de la formation. En effet cette salle est dans un état de délabrement dont la réfection coûterait beaucoup plus cher que la construction d'une nouvelle salle. Son ancienneté et sa vétusté n'offrent pas la possibilité de la réfectionner et ne garantissent pas les conditions de sécurité minimales pour les élèves. Nous avons donc conclu avec les partenaires de signer un avenant à ECBS pour construire une nouvelle salle qui viendra la remplacer. Les coûts supplémentaires seront supportés par l'association.







## IV- Bilan financier

### 1. Le budget

Le projet avait prévu un budget de réalisation de 43 660 euros. Compte tenu des aléas de l'inflation au Sénégal et la modification du lot de réfection des salles de classe, le budget a connu une forte hausse. Nécessitant ainsi un la réactualisation du plan de financement. Le budget des dépenses en travaux est ainsi représenté :

Lots	Entreprise	Prévions	Contrats	Ecart
Construction de toilettes	ECBS	4 868 €	9 534 €	4 666 €
Electrification de l'école	SAM	3 643 €	3 238 €	-405 €
Réfection salles de classe	ECBS	9 358 €	15 230 €	5 872 €
Construction Mur de cloture	ZAKLMAC	20 697 €	24 377 €	3 680 €

A ce budget des travaux s'ajoute les dépenses annexes liées au suivi du projet.

Postes	Prévions
Entretien équipements	600 €
Mission sur le terrain	3 000 €
Frais de restitution du dossier	1 500 €
Frais de gestion	1 000 €

Le budget global du projet est donc estimé en l'état actuel à 56 178 euros contre 43 660 euros au départ.

### 2. Les dépenses exécutées

Le niveau d'exécution des dépenses est présenté sur ce tableaux ci-dessous et en annexes les justificatifs de dépenses (attestations de paiements, décharges).

Lots / Postes	Entreprise	Budget	Réalisé	Reste à réaliser
Construction de toilettes	ECBS	9 534	9 534	-
Electrification de l'école	SAM	3 238	3 238	-
Réfection salles de classe	ECBS	15 230	3 201	12 028
Construction Mur de cloture	ZAKLMAC	24 377	21 939	2 438
Entretien équipements	-	600	-	600
Mission sur le terrain	-	3 000	1 500	1 500
Frais de restitution du dossier	-	1 500	-	1 500
Frais de gestion	-	1 000	800	200
<b>Totaux</b>		<b>58 478 €</b>	<b>40 213 €</b>	<b>18 266 €</b>

### 3. Les ressources financières

La réalisation de ce projet a nécessité de mobilisation de ressources financières. Elles proviennent principalement de subventions et de fonds propres comme présenté au tableau ci-dessous.

Organismes	Montants
Yvelines Coopération internationale & développement	15 500
La Guilde - Agence des Micro Projets	10 000
Talents & Partage	6 000
Fondation Coallia Stéphane Hessel – Institut de France	8 000
Fondation Wavestone	10 000
Association des parents d'élèves	2 000
Fonds propres	6 978
<b>Total des ressources</b>	<b>58 478 €</b>

### 4. Le plan de financement actualisé

Le plan de financement actuel est présenté ci-dessous :

Dépenses		Recettes	
Libbélés	Montants	Libbélés	Montants
Construction de toilettes	9 534	Yvelines Coopération internationale & développement	15 500
Electrification de l'école	3 238	La Guilde - Agence des Micro Projets	10 000
Réfection salles de classe	15 230	Talents & Partage	6 000
Construction Mur de cloture	24 377	Fondation Coallia Stéphane Hessel – Institut de France	8 000
Entretien équipements	600	Fondation Wavestone	10 000
Mission sur le terrain	3 000	Association des parents d'élèves	2 000
Frais de restitution du dossier	1 500	Fonds propres	6 978
Frais de gestion	1 000		
<b>Totaux</b>	<b>58 478 €</b>	<b>Totaux</b>	<b>58 478 €</b>

## **Conclusion**

En conclusion, nous pouvons retenir que le projet connaît pour le moment un succès. Les engagements entrepris avec nos partenaires financiers et techniques sont en train d'être réalisés et conformation aux conventions et contrats signés.

Il est par ailleurs nécessaire de rappeler un certain nombre de difficultés rencontrées. Il s'agit de la forte inflation notée et qui a impacté sur les finances de l'opération. Il faut aussi noter le changement apporté au lot réfection des salles de classe. Ce changement a aussi impacté nos finances compte tenu du remplacement de la plus ancienne salle de classe.

Le chantier sera totalement livré d'ici la fin du mois de juin. Une évaluation sera faite à la rentrée scolaire 2023-2024 ou nous avons commencé déjà à travailler avec l'association locale et l'association des parents d'élèves pour la scolarisation des enfants notamment dans les villages environnants.

**Annexes** (Voir documents les annexes autre bilan intermédiaire)

## **VIEDEO BILAN INTERMEDIAIRE**

<http://diasporaactionsenegal.fr/nos-projets/>